Техническое состояние сетей ООО "Гелиос" 2022 год.

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

1. Данные об аварийных отключениях 2022 года помесячно:

№ п/п	Наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Противоаварийные мероприятия	причина
январь - данные по авариям отсутствуют					
февраль					
1	ПС "Родионовская" 110/10 яч. 7 ф. Солид	22,03 2022.02.04	02,30 2022.02.05	Отключение и замена оборудования	3.4.8.5
2	ПС "Родионовская" 110/10 яч. 11 ф. Декра	22,03 2022.02.04	02,30 2022.02.05	Отключение и замена оборудования	3.4.8.5
март - данные по авариям отсутствуют					
апрель - данные по авариям отсутствуют					
май - данные по авариям отсутствуют					

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Объем недопоставленной ТСО в результате аварийных отключений электрической энергии в первом квартале - 8,59МВт*ч, втором - 0 кВт*час; третьем и четвертом квартале равен 0 тыс. кВтч. по вине ТСО; 8,59 тыс. кВтч. по всем авариям.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ТСО с указанием сроков. Май.

№ п/п	Наименование участка	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	мероприятие
1	г.Арамиль	ВЛ-0,4 кВ г.Арамиль ул. Рабочая-Лесная (к/н 66:33:0000000:745) от ТП-108/1	04.05.2022	06.05.2022	Восстановление диспетчерских наименований, нумерации опор и знаков безопасности, 5 шт
2	г.Арамиль		04.05.2022	06.05.2022	Замена 1 км. провода А-35 в связи с нарушением изоляции
3	г.Арамиль	ВЛ-0,4 кВ г. Арамиль ул. Пионерская-Щорса от ТП-109	18.05.2022	18.05.2022	Восстановление диспетчерских наименований, нумерации опор и знаков безопасности, 18 шт
4	г.Арамиль	ВЛ-10 кВ. ф. ЖБИ г. Арамиль ул. Шпагатная-Октябрьская	11.05.2022	12.05.2022	Монтаж контура заземления опор, 7 шт
5	г.Арамиль		11.05.2022	12.05.2022	Испытание контура заземления на опорах 2-4, 6-10, 7 шт
6	г.Арамиль		11.05.2022	12.05.2022	Восстановление диспетчерских наименований, нумерации опор и знаков безопасности, 12 шт.
7	г.Арамиль		11.05.2022	12.05.2022	Замена подвесных изоляторов ПС-70Е на опорах № 12-14, 6 шт.
8	г.Арамиль	КТП-109 г. Арамиль ул. Рабочая 119-121	16.05.2022	16.05.2022	Нанесение знаков безопасности на дверях КТП, 3 шт.
9	г.Арамиль		16.05.2022	16.05.2022	Монтаж листа металлопрофиля для устранения протечки крыши, 10 кв м.
10	г.Арамиль		16.05.2022	16.05.2022	Испытание контура заземления, 1 шт