Техническое состояние сетей ООО "Гелиос" 2024 год.

1. Данные об аварийных отключениях первый квартал: **февраль 2024г.**

№ п/п	Наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Противоаварийные мероприятия
январь - нет аварий				не требуются
февраль - нет аварий				не требуются

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Объем недопоставленной ТСО в результате аварийных отключений электрической энергии в в первом квартале - 0 МВт*ч, квартал текущий.

итого, за 2024 год: 0,0 МВт*ч по всем авариям.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Гелиос" с указанием сроков.

февраль 2024г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование участка	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Работы
1	ТП-1406 "Агролесхоз" 6/0,4кВ	Тавда	01.02.2024	01.02.2024	Осмотр и ревизия: РЛНД 10/400 – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А - 1шт.
2	ТП-3 р-Водозабора 6/0,4 кВ	Тавда	02.02.2024	02.02.2024	Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 400 кВА –1шт., АВВМ 1500 – 2шт.,Разъединитель внутренний РВЗ-10/400 - 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт.,Выключатель освещение – 1шт.
3	КТПН-1407 "Холдинг" 6/0,4 кВ	Тавда	05.02.2024	05.02.2024	Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 400 кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт., Авт. выключатель А314 300 А – 1шт
4	КТПН-1407 "Холдинг" 6/0,4 кВ	Тавда	06.02.2024	06.02.2024	Ревизия и ремонт : Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 3шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.
5	ТП-1479 "Речфлот" 6/0,4 кВ	Тавда	07.02.2024	07.02.2024	Осмотр и ревизия : РЛК 10/400 на опоре - 2шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещение – 1ш., .Разъединитель внутренний РВЗ-10/400 А - 1шт.
6	КТП-7 "Дарсети" 6/0,4 кВ	Тавда	08.02.2024	08.02.2024	Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 600 А – 8шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещение – 1шт.
7	ТП-1 "ТМЗ" 6/0,4 кВ	Тавда	09.02.2024	09.02.2024	Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 600 А – 2шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещение – 1шт.
8	ТП-1478 "база-МПМК ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 0,4 кВ	Тавда	12.02.2024	12.02.2024	Осмотр и ревизия : Приборы учета - 6шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 1шт., Выключатель освещение – 1шт.
9	ТП-1484 "ДОФ" 10/0,4 кВ	Тавда	13.02.2024	13.02.2024	Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещение – 1шт.
10	ТП-10 "ТМБК" 6/0,4 кВ	Тавда	14.02.2024	14.02.2024	Осмотр и ревизия : Разъединитель внутренний РВЗ-10/600 А – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 5шт.
11	КТПН -"Древмука" 6/0,4 кВ	Тавда	15.02.2024	15.02.2024	Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 1000 кВА – 1шт..Силовой трансформатор 630 кВА - 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещение – 1шт.
12	ЦРП 6 кВ "Механка"	Тавда	16.02.2024	16.02.2024	Осмотр и ревизия : Трансф. напряжения 3хфазн. до 10 кВ -2 шт., Трансф. Тока проходной до 10 кВ - 6шт., Счетчик эл. - 4шт., Привод рычажный для разъед-ля -27 шт., Разъединитель до 10 кВ - 27шт., Ячейка КСО-310 - 27.,

13	ЦРП 6 кВ "Механка"	Тавда	19.02.2024	19.02.2024	Осмотр и ревизия: Кабельная линия 6 кВ 185мм.кв-0,2 Внутрицеховые силовые сети - 15шт., Осветительные сети - 48шт., Распределительные сети заземления. – 5шт.
14	РП- 6кВ "Лесозавод" 0,4 кВ, Щитовая и ЛЭП-0,4 кВ "Садко"	Тавда	20.02.2024	20.02.2024	Осмотр и ревизия: Рубильник РПС с приводом – 2шт.., Выключатель освещения – 1шт.Линия ЛЭП 0,4 кВ 450м - 2
15	ТП-2 "ИСУ" и КТПН-(ЦРП-2) "УЗСМ" 6/0,4 кВ	Ирбит	21.02.2024	21.02.2024	Осмотр и ревизия: ПКУ МВ 6/0,4 УХЛ1 со шкафом – 1шт..,Кабельная линия 6 кВ 46мм.кв Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Выключатель нагрузки ВНП-20УМ 400А - 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А - 1шт.
16	КТП-3009 "Мебельная фабрика" 6/0,4 кВ	Ирбит	22.02.2024	22.02.2024	Осмотр и ревизия: Разъединитель внутренний РВЗ-10/400 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А- 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А - 1шт.
17	ТП-1483 "Сувенир" 10/0,4 кВ	Тавда	26.02.2024	26.02.2024	Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 100 кВА - 1шт.,РЛНД 10/400– 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., ШРА (шинопровод) – 1шт., Выключатель освещения – 1шт.
18	КТП-4 "Электроцех" 6/0,4 кВ	Тавда	27.02.2024	27.02.2024	Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 1шт., Светильник НСП 1х100 - 3шт.
19	КТП-1402 "Пасечник" 6/0,4 кВ	Тавда	28.02.2024	28.02.2024	Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 250 кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт., Авт. выключатель А314 300 А – 1штАвт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 3шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.
20	КТПН - 1374 "Коопромхоз" 6/0,4 кВ	Тавда	29.02.2024	29.02.2024	Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 3шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.